

A. VISUELE CONTROLE

A.01 HET IN DE OPDRACHT VOORGESCHREVEN AANTAL ROLLUIKEN IS MET CERTIFICAAT GEPLAATST

- Eén of meer certificaat / certificaten ontbreken.
- De plaatsing van de rolluiken is niet conform de opdracht/bestek.
- Eventuele afwijkingen t.o.v. van de opdracht zijn niet voor oplevering vastgelegd.

A.02 DE CE-MARKERING IS AANWEZIG

- De CE-markering ontbreekt op het rolluik.
- De CE-markering is niet zichtbaar aangebracht.

A.03 BEVESTIGING OP GEVEL VOOR BUITENGEPLAATSTE ROLLUIKEN

- De afstand tussen geleider(s) en de gevel is < 5 mm (alleen op de dag en aan de buitenzijde gemonteerd).
- De minimale afstand(en) tussen de bevestigingen van de geleider(s) op de gevel zijn > 500 mm (alleen op de dag en aan de buitenzijde gemonteerd).
- In de meest ongunstige positie zit het rolluik < 1 % van de breedte met een minimum van 30 mm. in de geleider(s).
- Niet alle bevestigingen van het rolluik op de gevel zijn beveiligd of afgeschermd (alleen op de dag en aan de buitenzijde gemonteerd).
- Het rolluik is niet conform de montagevoorschriften van de leverancier geplaatst.

A.04 BEVESTIGING VOOR ACHTER GLAS GEPLAATSTE ROLLUIKEN

- De minimale afstand(en) tussen de bevestigingen van de geleider(s) op de gevel zijn > 750 mm.
- In de meest ongunstige positie zit het rolluik < 1 % van de breedte met een minimum van 30 mm. in de geleider(s).
- Het rolluik is niet conform de montagevoorschriften van de leverancier geplaatst.

A.05 ELEKTRISCHE BEDIENING ROLLUIKEN

- Voeding- en besturingskabels zijn van buitenaf zichtbaar en bereikbaar
- De buiten geplaatste sleutelschakelaar is niet beveiligd uitgevoerd.
- De binnen geplaatste sleutelschakelaar biedt geen zicht op het rolluik.
- De binnen geplaatste sleutelschakelaar is niet voorzien van de "dodemansfunctie".

A.06 CONSTRUCTIE ROLLUIK

- Het rolluik voldoet niet aan de geldende beveiligingsgraad.
- De mazen van de achter glas geplaatste rolhekken zijn groter dan de binnen handbereik geëtaleerde goederen.
- De netto afstand tussen de stijlen bij schaarhekken is > 120 mm.
- Bij een rolluik breder dan 7 meter zijn geen stormhaken toegepast.
- Het rolluik is niet conform de Rolluikenmatrix ontworpen.

A.07 VERGRENDINGEN ROLLUIK

- Er is geen optilbeveiliging toegepast op het rolluik.

B. CONTROLE WERKING.

B.01 HET BUITEN GEPLAATSTE ROLLUIK IS GOED VERGRENDELD

- Het is mogelijk het vergrendelde rolluik meer dan 150 mm. op te tillen.

B.02 SABOTAGE VAN DE SLEUTELSCHAKELAAR LEIDT NIET TOT OPENEN VAN HET ROLLUIK

- Openen van de behuizing van de sleutelschakelaar leidt niet tot het wegvallen van de voeding naar het rolluik.

C. OVERIGE BEVINDINGEN

C.01 DE GEGEVENS OP HET CERTIFICAAT ZIJN CORRECT

- De gegevens op het certificaat zijn onjuist.
- De gegevens op het certificaat zijn onvolledig.

C.02 DE VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN ZIJN VERSTREKT

- De Nederlandstalige gebruiker en bedieningshandleiding ontbreekt.
- Garantieverklaring voor 2 jaar na oplevering ontbreekt.